



2024	3	MOR340302434622	Proyecto de inversión	2953314.55	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTÁLCULO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPIC, MORELOS COLONIA IGNACIO SHAMON, CALLE PRIMAVERA DESDE LA CALLE LAURO OTEGUA HASTA LA CALLE INSURGENTES. 313403	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	313403	5	225	185	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3067.0,meta_modificada:3067.0}})	{(pro: {lve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 6272 YAUTEPIC DE ZARAGOZA, YAUTEPIC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAURO OTEGUA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA IGNACIO 2, (loc: 99.08977788, lat:18.89168975)})	05-03-2024	28-05-2024	2953314.55	2953314.55	2953314.55	2953314.55	2953314.55	{(tito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18U70500U OP/018/0204/FADAMIA, contratista:ANACY KARRINA ESPINOZA BOLA, convocante:MUNICIPIO DE YAUTEPIC, monto:2953314.55, importe_modificado:2953314.5}})	{(meta1: {(434802/proyecto FIN, da:Metros Cuadrados, avance:3067.0, INICIO, 243462/proyecto_ PROCESO)})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MOR340302434436	Proyecto de inversión	4467270.32	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTÁLCULO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPIC, MORELOS EN LA COLONIA ALVARO SEBEN, CALLE CIRCUITO CONQUISTADORES DESDE LA CALLE MORELOS HACIA EL NORTE HASTA MISMA DIRECCION ESTE CONTINUANDO POR LA OESTE HASTA EMERALDA CONTINUANDO POR EMERALDA HASTA COLONIA JOYA CALLE DIAMANTINA. 312613	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	312613	5	220	180	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:5300.6,meta_modificada:5300.6}})	{(pro: {lve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUITO CONQUISTADORES COLONIA LA JOYA, 62720 LA JOYA, YAUTEPIC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMERALDA, CALLE MATANOROS SE UBICA AL PONIENTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUY CERCAANO A (loc: 99.12105498, lat:18.89168796)})	04-03-2024	27-05-2024	4467270.32	4467270.32	4467270.32	4467270.32	4467270.32	{(tito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18U70500U OP/018/0204/FADAMIA, contratista:ANACY KARRINA ESPINOZA BOLA, convocante:MUNICIPIO DE YAUTEPIC, monto:4467270.32, importe_modificado:4467270.3}})	{(meta1: {(434436/proyecto INICIO, da:Metros Cuadrados, avance:5300.6, 243446/proyecto_ PROCESO)})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones