DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	MOR220202069290	Proyecto de inversión	23948950.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.394895088E7, modificado:2.3948950 88E7}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIAS PARAÍSO, LA CEIBA, OTILIO MONTAÑO Y LAS PARACAS, CALLE PASEO TLAHUICA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO CUERNAVACA CUAUTLA - 18990	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yautepec	18990	S	9117	8534	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24720.0, meta_modificada:24720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO TLAHUICA COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CUERNAVACA-CUAUTLA Y CALLE DEL GANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNAVACACUAUTLA MUY CERCANO A LA CLINICA MÉD, lon:-99.07400204, lat:18.87600638}}	25-05-2022	22-09-2022	23948951	23948951	17760044.92	17760044.92	17760044.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YAUT/DGDUOP/008/2022, contratista:PERFIL TERRACERO, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE YAUTEPEC, monto:2.394895088E7, importe_modificado:2.3948950 88E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20442.39}}	{2069290/proyecto_INICIO, 2069290/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MOR220302104533	Proyecto de inversión	3983808.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983808.51, modificado:3983808.51}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS COLONIAS PARAÍSO, LA CEIBA, OTILIO MONTAÑO Y LAS PARACAS, CALLE PASEO TLAHUICA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO - 19063	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	19063	S	9117	8534	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO TLAHUICA COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CUERNAVACA-CUAUTLA Y CALLE DEL GANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNAVACACUAUTLA MUY CERCANO A LA CLINICA MÉD, lon:-99.07399791, lat:18.87600086}}	11-04-2022	08-08-2022	3983809	3983808.5	3467318.04	3467318.04	3467318.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YAUT/DGDUOP/018/2022, contratista:JOSÉ ERNESTO MORALES BAUTISTA, convocante: MUNICIPIO DE YAUTEPEC, monto:3983808.51, importe_modificado:3983808.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1366.0}}	{2104533/proyecto_PROCESO, 2104533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones